GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Nº 152-2023-DIRESA-HRM/DE

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 17 de mayo de 2023.

VISTOS: El Informe N° 553-2023-DIRESA-HRM-03 emitido el 11 de mayo de 2023 por la Jefatura de Oficina de Planeamiento Estratégico, el Informe N° 114-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN emitido el 08 de mayo de 2023 por la Responsable del Área de Planeamiento, el Informe N° 644-2023-DIRESA-HRM/06.4 emitido el 24 de abril de 2023 por la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, el Informe N° 509-2023-DIRESA-HRM/01 emitido el 05 de abril de 2023 por la Dirección Ejecutiva, el Informe N° 427-2023-DIRESA-HRM-03 emitido el 05 de abril de 2023 por la Jefatura de Planeamiento Estratégico, el Informe N° 087-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN emitido el 05 de abril de 2023 por la Responsable del Área de Planeamiento, el Informe N° 475-2023-DIRESA-HRM/06.4 emitido el 21 de marzo de 2023 por la Jefatura de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0101-2011-GR/MOQ, del 15 de febrero del 2011, se resuelve crear la Unidad Ejecutora 402 Hospital Regional de Moquegua, en el Pliego N° 455 Gobierno Regional del Departamento de Moquegua, para el logro de objetivos y la contribución de la mejora de la calidad y cobertura del servicio público de salud y que por la función relevante la administración de la misma requiere independencia para garantizar su operatividad, teniendo como representante legal a su director;

Que, el artículo 7° de la Constitución Política del Perú, señala que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. De igual forma, el artículo 9° del texto constitucional precisa que el Estado determina la política nacional de salud y que el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación y es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, en los numerales I, II, y VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, siendo la protección de la salud de interés público; por lo tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. En consecuencia, es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

Que, asimismo el artículo 37° del mismo cuerpo legal, señala que, "Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos.";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, se aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM V.01 – Norma Técnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", la cual tiene como objetivo establecer criterios técnicos mínimos de diseño y dimensionamiento de la infraestructura física de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención, así como establecer criterios técnicos mínimos para el equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención; indica que el Equipo Electromecánico, es el equipo que combina partes eléctricas y mecánicas, y cuyo uso permite el adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales y hoteleros. En este rubro están los equipos de lavandería, cocina, manejo de residuos sólidos, aire acondicionado, gases medicinales, refrigeración, equipos contra incendios, mantenimiento, seguridad, grupo electrógeno, ascensores, calderos, calentadores de agua, bombas de agua o petróleo, ablandadores de agua, entre otros. Asimismo, la Infraestructura, se entiende como el conjunto organizado de elementos estructurales no estructurales y equipamiento de obra de una edificación que permite el desarrollo de prestaciones y actividades de salud.

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 17 de mayo de 2023.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Directoral N° 174-2016-DRSM-UEHRM/DE, se aprueba el esquema para elaborar planes de las Unidades Orgánicas del Hospital Regional de Moquegua;

Que, a través de Informe N° 475-2023-DIRESA-HRM/06.4 de fecha 21 de marzo de 2023, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, remite la propuesta de "Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromecánico e Infraestructura 2023 del Hospital Regional de Moquegua", para revisión y aprobación; siendo que mediante Informe N° 087-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN el Área de Planeamiento, efectúa la revisión a la propuesta y realiza observaciones a la misma, por lo que, solicita que la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento las subsane, a fin de que se proceda con su aprobación;

Que, con Informe N° 427-2023-DIRESA-HRM-03 de fecha de recepción 05 de abril de 2023, la Oficina de Planeamiento Estratégico, otorga visto bueno al Informe N° 087-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN del Área de Planeamiento, para levantamiento de observaciones del Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromecánico e Infraestructura 2023 del Hospital Regional de Moquegua; razón por la cual, a través de Informe N° 644-2023-DIRESA-HRM/06.4 de fecha 24 de abril de 2023, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, remite el "Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromecánico e Infraestructura 2023 del Hospital Regional de Moquegua", debidamente subsanado, para evaluación y aprobación mediante Resolución Directoral; asimismo se extrae del plan que el recurso económico será por un monto total de S/. 1´750,642.00 soles;

Que, mediante Informe N° 114-2023-DIRESA-HRM/03-0/PLAN de fecha 08 de mayo de 2023, la responsable del Área de Planeamiento, evalúa la propuesta y señala que la misma fue elaborada con los contenidos mínimos que establece la Resolución Ejecutiva Directoral N° 174-2016-DRSM-UEHRM/DE, que aprueba el esquema para elaborar planes de las Unidades Orgánicas, asimismo indica que el plan ha sido subsanado; por lo que, emite opinión favorable al **"Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromecánico e Infraestructura 2023 del Hospital Regional de Moquegua"**, señala que una vez aprobado el plan debe ser monitoreado y evaluado por la Jefatura de la Unidad Estructural que propone el plan. Asimismo, recomienda se remita el presente al Área de Presupuesto para que emita su aprobación presupuestal y posteriormente se apruebe por el titular de la Entidad;

Que, a través de Informe N° 553-2023-DIRESA-HRM-03 de fecha de recepción 11 de mayo de 2023, la Oficina de Planeamiento Estratégico, señala que la disponibilidad otorgada será parcial, puesto que no se cuenta con presupuesto en las específicas de gasto solicitadas, por lo que una vez ejecutado el presupuesto se solicitara la demanda adicional, razón a ello evalúa el presupuesto Institucional 2023 e indica que el **"Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromecánico e Infraestructura 2023 del Hospital Regional de Moquegua"**, será financiado con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y por el monto de S/. 797,760.99 soles; en tal sentido emite opinión favorable, por lo que recomienda se continúe con el trámite administrativo correspondiente de acuerdo a la normativa vigente;

Contando con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento Estratégico, la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento y con el proveído de Dirección Ejecutiva del Hospital Regional de Moquegua.

En atención a la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso c) del Artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones (R.O.F.) del Hospital Regional de Moquegua aprobado con Ordenanza Regional N° 007-2017-CR/GRM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- APROBAR el **"PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA 2023 DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA"**, el cual consta de Cuatrocientos Siete (407) folios y forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2°.- El ""**Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Electromecánico e Infraestructura 2023 del Hospital Regional de Moquegua**", será financiado con la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y/u otras

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ejecutiva Directoral

Moquegua, 17 de mayo de 2023.

fuentes conforme a requerimiento y previo otorgamiento de disponibilidad presupuestal emitida por la Oficina de Planeamiento Estratégico.

Artículo 3°.- ENCARGAR a la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, la difusión, monitoreo y evaluación del plan aprobado con la presente resolución.

Artículo 4°.- REMÍTASE copia a la Unidad de Estadística e Informática, para su respectiva publicación en la página web Hospital Regional de Moquegua (www.hospitalmoquegua.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
M.E. IDANIA EDITH MAMANI PILCO
C.M.P. 53129 RNE. 043740
DIRECTORA EJECUTIVA

IEMP/DIRECCIÓN
JLRV/AL
(01) O. ADMINISTRACION
(01) O. PLANEAMIENTO
(01) U.S.G.M
(01) ESTADÍSTICA
(01) ARCHIVO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA



PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA 2023

MOQUEGUA 2023

INDICE

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA 2023

I. INTRODUCCIÓN

II. BASE LEGA

III. FINALIDAD

IV. **OBJETIVOS** **4**

4.1.OBJETIVO GENERAL..... 4

4.2.OBJETIVO ESPECIFICO..... 5

V. **RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN**..... **5**

VI. **CARACTERIZACIÓN DEL PLAN**..... **5**

6.1.IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES..... 5

6.2.PRIORIZACION DE NECESIDADES..... 6

6.3.DEFINICON DE ACTIVIDADES..... 7

VII. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**..... **7**

ANEXO 1.1 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

ANEXO 1.2 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

ANEXO 1.3 PROGRAMACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTRICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

ANEXO 1.4 PROGRAMACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

ANEXO 1.5 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, INSTALACIONES SANITARIAS Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO POR UPSS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

VIII. **COSTO DEL PLAN**..... **8**

ANEXO 2.1 RECURSOS ECONÓMICOS PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

ANEXO 2.2 RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE BIENES, PARA EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.

ANEXO 2.3 RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EPP PARA EL PERSONAL DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.

ANEXO 2.4 RECURSOS ECONÓMICOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

ANEXO 2.5 RECURSOS ECONÓMICOS PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ÁREA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

ANEXO 2.6 RECURSOS ECONÓMICOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL ÁREA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

ANEXO 2.7 RECURSOS ECONÓMICOS PARA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

ANEXO 2.8 RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AREA DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ANEXO 2.9 RECURSOS ECONOMICOS PARA PRESUPUESTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA (BIENES)

ANEXO 2.10 RECURSOS ECONÓMICOS PARA PRESUSPUESTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA (SERVICIOS)

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTR.

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INFRAESTRUCTURA 2023

I. INTRODUCCION

El Hospital Regional de Moquegua, es un hospital de nivel 2 -II, que brinda una atención de calidad y calidez que genera reconocimiento y satisfacción en nuestra población, mediante la atención que se presta respaldado por el equipamiento electromecánico, y sistemas auxiliares que se encuentran en buen estado de funcionamiento y de una infraestructura adecuada, el cual garantiza una atención de salud integral y especializada en forma oportuna y segura.

El plan, permitirá mejorar y prolongar, el uso, conservación, y vida útil de los equipos electromecánicos del Hospital Regional de Moquegua, mediante un sistema practico de Mantenimiento Preventivo, disminuyendo los riesgos de su deterioro físico, para brindar una atención de calidad a los usuarios internos y externos.

Cabe indicar que, para lograr los objetivos propuestos, es imprescindible contar con los recursos materiales, económicos y tecnológicos, que permitan ejecutar oportunamente las acciones previstas en el presente plan, para lo cual se deberá comprometer a los órganos administrativos, para que se consideren las partidas correspondientes, en la programación presupuestal del año 2023.

Un componente importante es garantizar la calidad, de los servicios, para lo cual los Establecimientos de Salud deben tener la Infraestructura y el Equipamiento, en adecuadas condiciones de operatividad. Por ello, mediante Decreto Legislativo N 1155-2013 de fecha 13 de setiembre, se declara de interés público el Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional, destinado a mejorar la calidad del servicio de salud.

El citado decreto establece que los Planes Anuales de Mantenimiento de la infraestructura y Equipamiento de los establecimientos de salud a nivel nacional, se elaboraran de acuerdo a los lineamientos técnicos que establezca el Ministerio de Salud mediante Resolución Ministerial.

El presente plan es una herramienta de gestión que contiene los lineamientos técnicos necesarios para la formulación, elaboración e implementación del Plan de

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

mantenimiento, lo cual permitirá la sostenibilidad de las inversiones en Infraestructura y equipamiento para el año 2023.

La aplicación de las actividades descritas en el presente plan, permitirá al HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA, reducir los costos de reparación e inutilización de los equipos electromecánicos en la institución.

II. BASE LEGAL

2.1. Ley N°26842, Ley General de Salud.
2.2. Ley N°27657, Ley del Ministerio de Salud.
2.3. Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
2.4. Ley N 27345, Ley de Promoción del uso Eficiente de Energía.
2.5. Ley N°27657, Ley del Ministerio de Salud.
2.6. Ley N°28411, Ley General de del Sistema Nacional de Presupuesto.
2.7. Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
2.8. D.S. N°011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
2.9. Decreto Supremo N°013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de establecimientos de salud y Servicios Médicos de Apoyo.
2.10. Decreto Supremo N°053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción de uso Eficiente de la Energía.
2.11. Decreto Supremo N°102-2007-EF, que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.
2.12. Decreto Supremo N°034-2008-EM, Medidas para el ahorro de energía en el Sector Publico.
2.13. Decreto Supremo N°009-2009/MINAM, Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Publico.
2.14. Resolución Ministerial N°251-97.SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de los Establecimientos de Salud de nivel II.
2.15. Resolución Ministerial N°016-98-SA/DM, que aprueba las Normas Técnicas para el Mantenimiento Preventivo y Conservación de la Infraestructura Física de Hospitales.
2.16. Resolución Ministerial N°123-2001SA/DM que aprueba la Guía para el Mantenimiento de la Infraestructura Física.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2.17. Ordenanza Regional Nº07-2017-CR/GRM, que aprueban el Reglamento de Organización y Funciones ROF del Hospital Regional de Moquegua.

2.18. Código nacional de Electricidad de suministro- 20011-CNE.

2.19. Resolución Ministerial N°660-2014-MINSA, que aprueba la Norma Técnica de salud "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención".

2.20. Resolución Ejecutiva Regional N°277-2020-GR/MOQ que aprueba el Plan Estratégico Hospitalario 2018- 2023.

2.21. Resolución Ejecutiva Directoral N°1360-2022-DIRESA-HRM/DE, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2022 primer trimestre.

2.22. Resolución ejecutiva N°175-2016-DRSM-UEHRM/DE, que aprueba el esquema para la elaboración de Planes de los Órganos Estructurados del Hospital regional de Moquegua.

III. FINALIDAD

La finalidad del Plan de Mantenimiento 2023, garantizar el funcionamiento permanente de los equipos electromecánicos considerados en infraestructura del Hospital Regional de Moquegua de todos los servicios (UPSS) que cuenta el Hospital, restableciendo los equipos electromecánicos a las condiciones de funcionamiento predeterminado; con eficiencia y eficacia para obtener la máxima productividad. Así como la infraestructura física, instalaciones, sistemas y redes detectando errores que pueden ocasionar paradas de planta del Hospital, estas acciones son realizadas para mejorar la confiabilidad de los sistemas para la mejora de la calidad de atención del Hospital Regional de Moquegua.

IV. OBJETIVO

4.1. OBJETIVO GENERAL

Proteger conservar y prolongando la vida útil con un funcionamiento permanente de los Equipos Electromecánicos e Infraestructura (mobiliario clínico, administrativo y servicios básicos), del Hospital Regional de Moquegua para garantizar una atención de calidad, un funcionamiento permanente.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Evitar las paradas imprevistas no programadas de los servicios asistenciales de la institución y causar molestia en nuestros usuarios y problemas derivados por equipos paralizados de infraestructura.
- Mantener la conservación y restaurar del mobiliario administrativo y asistencial
- mantener actualizado el inventario de equipos electromecánicos, información que contribuirá en la buena toma de decisiones.
- Mantener un alto índice de operatividad de los equipos electromecánicos, realizando las actividades propuestas en el plan de mantenimiento 2023.
- Mantener operativo el sistema físico de los accesorios de los sistemas básicos del hospital.
- Realizar el mejoramiento de la Infraestructura del Hospital, mediante la instalación de sistemas y redes auxiliares.
- Elaborar registros históricos donde se ingresará información relevante del estado situacional, ubicación, ultimo mantenimiento, repuestos de alta rotación, tiempo de antigüedad de la totalidad de los equipos Electromecánicos.

V. RESPONSABLE DE LA FORMULACION DEL PLAN

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Teléfono
1	CATARI TICONA, Orlando	Ing. Electromecánico	953988006
2	GALLEGOS ORDOÑEZ, Roberto	Ing. Mecánico	952995201
3	ROMERO DELGADILLO, Eliud	Ing. Mecánico-Electricista	940768545
4	HUMIRE CHAVEZ, Reynaldo	Ing. Civil	982247065

VI. CARACTERIZACION DEL PLAN

6.1. IDENTIFICACION DE NECESIDADES

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

- Actual mente se tiene entre equipos considerados en infraestructura 842 equipos electromecánicos mecánicos que se realizara su mantenimiento preventivo de los cuales se tiene 20 equipos electro mecánicos inoperativos
- Cantidad de equipos en garantía, se tiene equipos electro mecánicos en garantía
- Cantidad de equipos se tiene 10 equipos electro mecánicos con código patrimonial y 832 equipos electro mecánicos del proyecto
- Para realizar los mantenimientos preventivos es necesaria la adquisición de equipos e instrumentos de medición, los cuales son necesarios para realizar la obtención de datos y parámetros, dando como resultado pronosticar el estado del equipamiento, evitando la obsolescencia.
- El taller de electromecánicos cuenta con una implementación de equipos y herramientas básicas, y requieren renovación por el uso, esto no es factible para las diferentes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo que se presentan durante el funcionamiento de los equipos críticos para la operatividad optima y prolongar el tiempo de vida de los bienes adquiridos.
- El taller de electricidad tiene una gran debilidad, la falta de herramientas en especial Instrumentos de Medición Eléctrica como multímetro, pinza amperimétrica, telurómetro, analizador de redes, luxómetro entre otros, los cuales son de vital importancia para el diagnóstico de fallas.

6.2. PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES

- Establecer un plan de mantenimiento preventivo del año 2023 para los equipos electro mecánicos y de los servicios básicos de infraestructura que cuentan el Hospital Regional de Moquegua.
- Contar con personal capacitado y recursos adecuados para llevar a cabo los procedimientos de mantenimiento de manera permanente y efectiva.
- Implementar correcciones necesarias y efectivas de los mantenimientos preventivos no programados
- Garantizar la operatividad de los equipos electro mecánicos y servicios básicos de infraestructura
- El presente plan de mantenimiento preventivo tiene como prioridad la atención y desarrollo de mantenimiento de los equipos electromecánico e infraestructura programada

AREA DE PLANEAMIENTO RM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

6.3. DEFINICION DE ACTIVIDADES

Todas las actividades de mantenimiento preventivo serán desarrolladas por personal técnico y/o profesional el cual desarrollara actividades de verificación, limpieza lubricación entre otros según el equipo electro mecánico o sistema básico que se este desarrollando del mantenimiento preventivo.

- Elaboración de términos de referencia o especificaciones técnicas por parte de la Unidad de Servicios Generales y mantenimiento.
- Las paradas imprevistas no programadas de los servicios asistenciales de la institución y causar molestia en nuestros usuarios y problemas derivados por equipos paralizados de infraestructura.
- Inventario: es una lista detallada de los bienes, productos o materiales que se posee una organización con información sobre su cantidad, ubicación, valor y otros.
- Registro Histórico: es la información detallada y completa sobre el histórico de un equipo o sistema incluyendo detalles sobre su mantenimiento, reparaciones, actualizaciones, reemplazos y otros.
- Mantenimiento Correctivo: llamado también actividades de reparación incluye todas las actividades destinadas a restituir la función de un dispositivo averiado y garantizar su seguridad e integridad que ayudaran a ponerlo nuevamente en servicio.
- Las fichas técnicas: son documentos que proporcionan información detallada sobre las especificaciones técnicas de un equipo o sistema de funcionamiento características, componentes y otros.

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El plan de Mantenimiento Electromecánico e Infraestructura 2023, comprenderá el equipamiento electromecánico e infraestructura, para la operación y funcionamiento del Hospital Regional de Moquegua.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

A continuación, se detallará en el **Anexo N°01,** el cronograma de actividades para la ejecución del Plan de Mantenimiento Electromecánico e Infraestructura del Hospital Regional de Moquegua 2023.

VIII. COSTO DEL PLAN

Véase el **Anexo N°02,** recursos económicos de bienes y servicios, para el desarrollo del Plan de Mantenimiento Electromecánico e Infraestructura del Hospital Regional de Moquegua 2023.

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTR.

ANEXO 1

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS E INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

ANEXO 1.1
PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

AREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTE

CENTRO QUIRÚRGICO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBX-12/12-1	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
2	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-315-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
3	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-316-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
4	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-316-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
5	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO406-C5	1ZXNA000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
6	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11973	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
7	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	S&P	5CCK-10/10S	15932013004	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
8	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-315-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
9	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11974	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V°B° – (e)INSTALACIONES

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
10	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO406-C5	1ZXNR000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
11	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-315-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
12	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11975	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — V° B° — (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
13	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	SPLIT DUCTO	EM	DAIKIN	DX13SNO601AE	1709296980	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
14	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	CONDENSADOR	EM	MIDEA	ARUF60D14AC	1411270852	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles	X			X			X			X		
15	CENTRO QUIRURGICO		EVAPORADOR	EM	MIDEA	ARUF60D14AC	1411270851	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles	X			X			X			X		

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
16	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	SPLIT DUCTO	EM	DAIKIN	DX13SNO601AE	1709296970	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
17	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO406-C5	1ZXNM000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
18	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11971	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
19	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO406-C5	1ZXNN000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
20	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11972	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
21	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CMA-527-2M	SDOC0015751	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO — AREA DE PLANEAMIENTO — HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — Vº Bº — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA — Vº Bº — INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
22	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	EM	DAIKIN	DX13SNO601AC	1608535322	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
23	CENTRO QUIRURGICO	AZOTEA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO407-C5	1ZXMV000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
24	CENTRO QUIRURGICO	LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
25	CENTRO QUIRURGICO	UPS	SPLIT DECORATIVO UED/UCD UPS	EM	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
26	CENTRO QUIRURGICO	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVO UED/UCD UPS	EM	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	-	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
27	CENTRO QUIRURGICO	CORREDOR	EXTRACTOR EHC-E CORREDOR	EM	S&P	TD 2000/315	1SXB8694	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
28	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE PROYECCIÓN Y VIDEO	EXTRACTOR EHC-D1 2022	EM	S&P	TD-350/125	09B57054	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
29	CENTRO QUIRURGICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-8 MUJER (ESTAR MÉDICO 2023)	EXTRACTOR EHC-D1 2024	EM	S&P	TD-800/200	00Z11076	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO – HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V° B° – (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – V° B° – (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
30	CENTRO QUIRURGICO	CAMBIO DE BOTAS	EXTRACTOR EHC-D1 201	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
31	CENTRO QUIRURGICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-1 HOMBRE (ESTAR MÉDICO 2023)	EXTRACTOR EHC-D1 202	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
32	CENTRO QUIRURGICO	SS.HH. D1-11 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-D203	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
33	CENTRO QUIRURGICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C203	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
34	CENTRO QUIRURGICO	VESTIDOR C2-6 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C204	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
35	CENTRO QUIRURGICO	INDUCCIÓN ANESTÉSICA	EXTRACTOR EHC-EST ENF	EM	S&P	TD2000/315	15XB8653	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
36	CENTRO QUIRURGICO	CORREDOR - EQUIPAMIENTO DE SALA DE OPERACIONES	EXTRACTOR EHC-EST ENF	EM	S&P	TD 800/200	00Z11105	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
37	CENTRO QUIRURGICO	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-EST ENF	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
38	CENTRO QUIRURGICO	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C205	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
39	CENTRO QUIRURGICO	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-D1 2039	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
40	CENTRO QUIRURGICO	MATERIAL ESTERIL Y DEP. EQUIPOS	EXTRACTOR EHC-D1 2044	EM	S&P	TD 500/150	11Y39276	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
41	CENTRO QUIRURGICO	PASADIZO ZONA RÍGIDA	EXTRACTOR EHC-PASADIZO	EM	S&P	TD 1300/250	11XC9053	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
42	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE LEGRADO	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	EM	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X					X			
43	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA EMERGENCIA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	EM	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X					X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
44	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	EM	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X					X			
45	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA GINECOLOGICA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	EM	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X					X			
46	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA GENERAL	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	EM	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X					X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
47	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	PUERTAS CORREDIZAS, HERMETICAS Y AUTOMÁTICAS DE CENTRO QUIRÚRGICO	EM	-	-	-	Limpieza de correa, verificar el tensado, verificar desgaste y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, pernos sueltos, limpieza y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, parámetros eléctricos, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, alineamiento, limpieza, pernos sueltos y cambiar si así lo requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar la alineación de las puertas, verificar el buen estado de las manijas, inspección de presencia de corrosión, verificar daños en los vidrios. Verificar el buen estado de las juntas y/o cambio si así se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere. Verificar el desgaste, tornillos sueltos, alineamiento y cambiar si se requiere. Verificar el funcionamiento, bornes de conexión, limpieza con limpia contactos y cambiar si así lo requiere.				X					X			
48	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
49	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
50	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
51	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
52	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
53	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
54	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
55	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
56	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
57	CENTRO QUIRURGICO	SALA DE RECUPERACIÓN	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
58	CENTRO QUIRURGICO	INDUCCIÓN ANESTÉSICA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
59	CENTRO QUIRURGICO	INDUCCIÓN ANESTÉSICA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
60	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
61	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
62	CENTRO QUIRURGICO	CAMBIO DE CAMILLA (TRANSFER)	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
63	CENTRO QUIRURGICO	CAMBIO DE CAMILLA (TRANSFER)	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
64	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.									X			
65	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.									X			
66	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.									X			
67	CENTRO QUIRURGICO	AREA DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.									X			
68	CENTRO QUIRURGICO	ALMACEN ROPA LIMPIA	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
69	CENTRO QUIRURGICO	ENTREGA DE MATERIAL ESTERIL	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
70	CENTRO QUIRURGICO	RECEPCION DE MATERIAL ESTERIL	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
71	CENTRO QUIRURGICO	RECEPCION DE MATERIAL ESTERIL	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
72	CENTRO QUIRURGICO	PREPARACION TRABAJO EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
73	CENTRO QUIRURGICO	PREPARACION TRABAJO EMPAQUE DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL LIMPIOS	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
74	CENTRO QUIRURGICO	RECEPCION DE ROPA LIMPIA - MATERIAL LIMPIO	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
75	CENTRO QUIRURGICO	LAVADO Y DEPOSITO DE COCHES	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
76	CENTRO QUIRURGICO	LAVADO Y DEPOSITO DE COCHES	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
77	CENTRO QUIRURGICO	LAVADO Y DEPOSITO DE COCHES	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
78	CENTRO QUIRURGICO	LAVADO Y DEPOSITO DE COCHES	CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAL ESTERIL	K-106	METAX	K-106	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			

CENTRO OBSTÉTRICO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CMA-527-2M	SDOC0015754	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
2	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-315-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
3	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	EM	MIDEA	MSMB-24HRFDN1	241386096067927015 0017	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentin Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X	
4	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11977	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EVAPORADOR DE AIRE FORZADO	EM	MIDEA	MVB-60CWN1-X	0	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles	X			X			X			X		
6	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	UNIDAD CONDENSADORA PECO	EM	MIDEA	MOV-60CRN1-X	241386102067706016 0114	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
7	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-010-3-0-BB01-000	201612-ANCJ11973	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

DEPARTAMENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
8	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO406-C5	1ZXNS000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
9	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBX/ALG-12/12-2	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
10	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBXR-250-3	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
11	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	INYECTOR IC	EM	SODECA	CJBX-10/10-0.75	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
12	CENTRO OBSTETRICO	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBX/ALG-12/12-1	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
13	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. D2-7 JEFATURA	EXTRACTOR EHC-C209	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE PLANEAMIENTO RGM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
14	CENTRO OBSTETRICO	ROPA LIMPIA	EXTRACTOR EHC-C213	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
15	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. D2-8 (PUERPERIO 2010)	EXTRACTOR EHC-C214	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
16	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. C5-13 DISCAP.	EXTRACTOR EHC-C215	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
17	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. C5-13 DISCAP.	EXTRACTOR EHC-C215	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
18	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. D2-11 (SALA DE DILATACIÓN 2015)	EXTRACTOR EHC-C216	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
19	CENTRO OBSTETRICO	SALA ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS	SPLIT DECORATIVO UED/UCD-205	EM	MIDEA	MSMB-24HRFDN1	241396096057929015 0029	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
20	CENTRO OBSTETRICO	LAVADO Y ESTERILIZADO	EXTRACTOR EHC-C218	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
21	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-9 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C217	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
22	CENTRO OBSTETRICO	SS.HH. Y VESTIDOR D1-9 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C217	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
23	CENTRO OBSTETRICO	PREPARACIÓN DE MEDIOS	EXTRACTOR EHC-C219	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
24	CENTRO OBSTETRICO	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C221	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
25	CENTRO OBSTETRICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C220	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
26	CENTRO OBSTETRICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C232	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
27	CENTRO OBSTETRICO	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C220	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
28	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.										X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
29	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.										X		
30	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.										X		
31	CENTRO OBSTETRICO	PUERPERIO	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.										X		
32	CENTRO OBSTETRICO	DEPOSITO DE PLACENTAS	CONGELADORA DE 15P3	R-5	EQUITEC	EVF 40255/40/4F	1113185.1	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X						X		
33	CENTRO OBSTETRICO	TRABAJO LIMPIO	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	R-27	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001744	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X						X		
34	CENTRO OBSTETRICO	SALA DE DILATACION	CAMA DE PARTOS	CC-7	METAX	CC-7	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes eléctricos, hidráulicos y neumáticos, de actuadores lineales eléctricos hidráulicos y/o neumáticos, enchufes, interruptores, baterías y luminarias. Verificar el ajuste adecuado de pernos, campos o sujetadores de accesorios. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.										X		

EMERGENCIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	EMERGENCIA	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CMA-527-2M	SDOC0015754	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
2	EMERGENCIA	AZOTEA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO608-C5	1ZXMS000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
3	EMERGENCIA	AZOTEA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO404-C5	1ZXMT000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
4	EMERGENCIA	CORREDOR	FAN COIL D-101 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701410	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	EMERGENCIA	ESPERA	FAN COIL D-103 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701409	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
6	EMERGENCIA	SS.HH. D1-3 DISCAP. (ESPERA)	EXTRACTOR EHC-D101	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
7	EMERGENCIA	TRIAJE SALA DE ESPERA	FAN COIL D-102 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	HC.BB.1.08.G.A.G.M.Y.YY.M.3.12.2.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164701411	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
8	EMERGENCIA	FARMACIA	FAN COIL D-104 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801703	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
9	EMERGENCIA	OBS. NIÑAS	FAN COIL D-106 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.Y Y.00.Y.Y.Y.YY.YY.0 0	-	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
10	EMERGENCIA	OBS. MUJERES	FAN COIL D-107 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.Y Y.00.Y.Y.Y.YY.YY.0 0	SLPU164701416	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
11	EMERGENCIA	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-D106	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
12	EMERGENCIA	SS.HH. D1-9 (SALA DE OBSERVACIÓN MUJERES 1041)	EXTRACTOR EHC-SS.HH. OBS MUJ.	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
13	EMERGENCIA	SS.HH. D1-7 DISCAP. (SALA DE OBSERVACIÓN NIÑOS 1038)	EXTRACTOR EHC-D105	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
14	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES	FAN COIL D-105 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.H.Y.04.C.2.12.L.Y.S.Y Y.00.Y.Y.Y.YY.YY.0 0	-	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

HRM ÁREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS V° B°

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
15	EMERGENCIA	SS.HH D1-5 (SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES 1047)	EXTRACTOR EHC-D104	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
16	EMERGENCIA	SS.HH D1-6 (SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES 1047)	EXTRACTOR EHC-D103	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
17	EMERGENCIA	SS.HH D1-4 (SALA DE OBSERVACIÓN HOMBRES 1047)	EXTRACTOR EHC-D102	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
18	EMERGENCIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-D112	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
19	EMERGENCIA	RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-D114	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
20	EMERGENCIA	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-D113	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
21	EMERGENCIA	JEFATURA	FAN COIL D-114 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU1648001736	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
22	EMERGENCIA	SS.HH.D2-3 (JEFE 1010)	EXTRACTOR EHC-D116	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
23	EMERGENCIA	LABORATORIO DE EMERGENCIA	FAN COIL D-109 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801709	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
24	EMERGENCIA	ESTERILIZACIÓN RÁPIDA	FAN COIL D-111	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.C.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801698	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X.						X			
25	EMERGENCIA	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	FAN COIL D-110 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801701	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X			
26	EMERGENCIA	ROPA PACIENTES	EXTRACTOR EHC-D129	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
27	EMERGENCIA	DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS MATERIALES E INSUMOS	EXTRACTOR EHC-D130	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
28	EMERGENCIA	DEPÓSITO DE INSUMOS	EXTRACTOR EHC-D131	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE MANTENIMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (e)INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (e)INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
29	EMERGENCIA	SS.HH. D2-2 VEST. PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-D127	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
30	EMERGENCIA	ESTAR NO MÉDICO	FAN COIL D-108 (SEGÚN DOSSIER)	EM	DAIKIN	FC.HC.2.06.E.A.G.M.Y.04.C.2.12.L.Y.S.YY.00.Y.Y.Y.YY.YY.00	SLPU164801758	Limpieza general del equipo Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos			X						X				
31	EMERGENCIA	SS.HH. D2-1 VET. PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-D111	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
32	EMERGENCIA	DEPÓSITO DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL DE ATENCIÓN	EXTRACTOR EHC-D128	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
33	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN AISLADO	EXTRACTOR EHC-D109	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
34	EMERGENCIA	SS.HH.D2-2 (OBSERVACIÓN AISLADO 1025)	EXTRACTOR EHC-D110	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
35	EMERGENCIA	OBSERVACIÓN AISLADO	EXTRACTOR EHC-D108	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
36	EMERGENCIA	SS.HH. D2-2 (OBSERVACIÓN AISLADO 1029)	EXTRACTOR EHC-D107	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
37	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
38	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
39	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
40	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
41	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
42	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
43	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
44	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
45	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
46	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
47	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
48	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA INSTALACIONES ELECTRONECÁNICAS Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
49	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
50	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
51	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
52	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
53	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES AISLADOS 1	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
54	EMERGENCIA	SALA DE OBSERVACIONES AISLADOS 2	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
55	EMERGENCIA	TRABAJO LIMPIO - ESTACION DE ENFERMERAS	REFRIGERADORA DE 12 PIES CUBICOS	R-26	SAMSUNG	RT35K5930SL/PE	0AKA4BAHA01316W	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X						X		
56	FARMACIA EMERGENCIA	FARMACIA	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	R-27b	INDREL	RC-4300	47074	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.				X				X				X
57	EMERGENCIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								
58	EMERGENCIA	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								
59	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.				X								
60	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.				X								

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
61	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.				X								
62	EMERGENCIA	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.				X								
63	EMERGENCIA	SALA DE TRUMA SHOCK	CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO STRYKER	CC-20	METAX	M-720	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes hidráulicos y mecánicos, de actuadores lineales hidráulicos, pedales de bombeo, alivio y freno. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Mantenimiento de garruchas, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								
64	EMERGENCIA	SALA DE TRUMA SHOCK	CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO STRYKER	CC-20	METAX	M-720	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes hidráulicos y mecánicos, de actuadores lineales hidráulicos, pedales de bombeo, alivio y freno. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Mantenimiento de garruchas, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								
65	EMERGENCIA	FARMACIA	CARRO PARA TRANSPORTE PESADO	K-105	METAX	K-105	S/N	Comprobar el estado general, verificar que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificación y limpieza del sistema protector contra impactos o parachoques. Mantenimiento de garruchas de grado hospitalario, cambio si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE MANTENIMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS (UCI)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	UCI	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBX/ALG-18/18-3	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
2	UCI	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-13-3-0-CA02-000	201701-ANCK12043	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
3	UCI	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	DAIKIN	DDM0407-C5	1ZXNK000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

ÁREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
4	UCI	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	AAON	RN-025-3-0-BA02-000	201612-BNCR12045	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
5	UCI	AZOTEA	UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE	EM	DAIKIN	DDM0607-C5	1ZXNL000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vias motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	
6	UCI	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBX-12/12-1.5	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
7	UCI	AZOTEA	SPLIT DUCTO	EM	MIDEA	MOV60CRN1-X	241386102067706000000	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
8	UCI	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	S&P	DA/B-9/9N	181274701015	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
9	UCI	AZOTEA	MINI SPLIT	EM	MIDEA	MVB-60CWNI-X	241398832147725016 0087	Limpieza de exterior del equipo (carcasa) Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de voltaje Megado de motor eléctrico Verificación de funcionamiento e inspección de faja verificación de fusibles	X			X			X			X		
10	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
11	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE ... ESTRATEGICO

AZOTEA DE EQUIPAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
12	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
13	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
14	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
15	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL - AISLADOS 1	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
16	UCI	SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERAL - AISLADOS 2	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
17	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS - Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA - INSTALACIONES ELECTROMECANICAS - Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
18	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
19	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
20	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE PEDIATRIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
21	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
22	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
23	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

355

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
24	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS HOMBRES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
25	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
26	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
27	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
28	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS MUJERES	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
29	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
30	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
31	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
32	UCI	SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS GINECO OBSTETRICIA - AISLADOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.									X			
33	UCI	TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	R-27	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456000174	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.									X			
34	UCI	TRABAJO LIMPIO	REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS	R-27	BOSCH	ECOTT463IXL	656120078456001553	Inspección física del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X					X			
35	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CC-12	METAX	CC-13	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
36	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA HOMBRES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CC-12	METAX	CC-13	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
37	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CC-12	METAX	CC-13	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
38	UCI	SALA DESCANSO PERSONAL DE GUARDIA MUJERES	CAMA DE UNA PLAZA Y MEDIA	CC-12	METAX	CC-13	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
39	UCI	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
40	UCI	CAMILLAS	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
41	UCI	TRANSFER CAMILLAS	CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	CC-14b	METAX	CH-22i	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			
42	UCI	TRANSFER CAMILLAS	CAMA CAMILLA PARA TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA DE PACIENTES	CC-14b	METAX	CH-22i	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
43	UCI	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.									X			
44	UCI	CAMILLAS	SILLA DE RUEDAS	CC-15	METAX	0610108	S/N	Revisar el estado de las ruedas: presión, cubierta, cámara, frenos. Verificar el buen funcionamiento de las ruedas antivuelco. Revisar el ajuste de los elementos de sujeción y desgaste. Lubricación de los rodamientos y ejes . Revisar la estructura principal, que no se aprecien partes dobladas, desoldadas o sueltas. Revisar el estado de desgaste de posa brazos, asiento y espaldar. Pruebas de funcionamiento.									X			

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTR

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	S&P	DAB-9/9	181274751917	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
2	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBXR-315-4	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
3	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AZOTEA	INYECTOR IC	EM	0	SECK-9/95	15932012014	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
4	CENTRAL DE ESTERILIZACION	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	0	5CCK99000000SM	14832196005	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
5	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. D2-7 JEFATURA	EXTRACTOR EHC-C209	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
6	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. Y VESTIDOR D1-7 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C210	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
7	CENTRAL DE ESTERILIZACION	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C211	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
8	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. Y VESTIDOR C2-7 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C208	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE MANTENIMIENTO ESTRATEGICO

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

ARQ. [illegible] HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA V° B° (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
9	CENTRAL DE ESTERILIZACION	CUARTO DE LIMPIEZA	EXTRACTOR EHC-C207	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
10	CENTRAL DE ESTERILIZACION	SS.HH. Y VESTIDOR C5-9 HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C212	EM	SISTEVEN	SLINE-200	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
11	CENTRAL DE ESTERILIZACION	DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS	EXTRACTOR EHC-C211	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
12	CENTRAL DE ESTERILIZACION	DEPÓSITO DE MATERIALES	EXTRACTOR EHC-C206	EM	SISTEVEN	SLINE-150	-	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE ESTRA...

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

CIRUGÍA DE DÍA

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	CIRUGIA DE DIA	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	EM	MCQUAY	0	20151115	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentin Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
2	CIRUGIA DE DIA	AZOTEA	INYECTOR IC	EM	SODECA	CJDXR-315-7	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
3	CIRUGIA DE DIA	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJDXR-450-10	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
4	CIRUGIA DE DIA	AZOTEA	UNIDAD MANEJADORA DE AIRE	EM	DAIKIN	DDMO608-C5	1ZXLW000001	Limpieza general del equipo Verificación y/o remplazo Pre Filtro 30 % Verificación y/o remplazo filtro Bolsa 60 % Verificación y/o remplazo filtro Hepa 99.99% Comprobación de tensión y estado de las correas. Comprobación de rodamientos Comprobación de vibración, transmisión y estado de los anclajes Faja tensora (chequear y limpiar) Daños de corrosión (chequear reparar) Cojinetes del ventilador (chequear, limpiar y engrasar) Medición de consumo de corriente del motor y rpm Comprobación de válvulas de regulación de 2 vías motorizadas Verificación y contraste de temperatura del termostato Limpieza de ductos		X			X			X			X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS)

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
5	CIRUGIA DE DIA	AZOTEA	EXTRACTOR EC	EM	SODECA	CJBX-18/18-2	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte Verificar el desgaste y alineación de poleas Verificación del montaje		X			X			X			X	
6	CIRUGIA DE DIA	AZOTEA	SPLIT DECORATIVO	EM	YORK	YVFE36BMTMANO-X	422502093190400000	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
7	CIRUGIA DE DIA	ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL	EXTRACTOR EHC-C1036	EM	S&P	TD 500/150	11Y45123	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
8	CIRUGIA DE DIA	CUARTO DE COMUNICACIONES	SPLIT DECORATIVOUED 101/UCD 101	EM	MCQUAY	SPLIT DECORATIVO	0	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
9	CIRUGIA DE DIA	SS.HH C2-3 PERSONAL MUJER	EXTRACTOR EHC-C127	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
10	CIRUGIA DE DIA	SS.HH C2-2 PERSONAL HOMBRE	EXTRACTOR EHC-C128	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
11	CIRUGIA DE DIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C126	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
12	CIRUGIA DE DIA	ROPA SUCIA	EXTRACTOR EHC-C125	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
13	CIRUGIA DE DIA	RESIDUOS SOLIDOS	EXTRACTOR EHC-C124	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
14	CIRUGIA DE DIA	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C129	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
15	CIRUGIA DE DIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C130	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
16	CIRUGIA DE DIA	SS.HH C2-1 (ESTACION DE ENFERMERAS 1029)	EXTRACTOR EHC-C122	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO – HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
17	CIRUGIA DE DIA	ALMACEN DE EQUIPO DE CIRUGIA	SPLIT PISO TECHO UED/UCD-C103	EM	YORK	YDEA24FZ-ADT	241801428130400014	EVAPORADOR Limpieza de frente decorativo Limpieza de los filtros de aire Limpieza de la charola de desagüe Limpieza de la turbina Limpieza del chasis Limpieza de las rejillas Limpieza del serpentín Revisión del amperaje en motor evaporador Revisión de baterías (control remoto) CONDENSADOR Limpieza del gabinete Limpieza del serpentín Limpieza de aspa condensador Lubricación del motor	X			X			X			X		
18	CIRUGIA DE DIA	SS.HH C2-2 VEST. (PREPARACION DE PACIENTE 1037)	EXTRACTOR EHC-C123	EM	SISTEVEN	SLINE-200	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
19	CIRUGIA DE DIA	ADAPTACION AL MEDIO	EXTRACTOR EHC-C1039	EM	S&P	TD 500/150	11A49118	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
20	CIRUGIA DE DIA	ALMACEN DE EQUIPOS EINSUMOS	EXTRACTOR EHC-C120	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
21	CIRUGIA DE DIA	DEPOSITO DE MATIALES ESTERILES	EXTRACTOR EHC	EM	S&P	TD 500/150	11YA49279	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
22	CIRUGIA DE DIA	ALMACEN DE EQUIPOS EINSUMOS	EXTRACTOR EHC-C120	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
23	CIRUGIA DE DIA	TRABAJO LIMPIO	EXTRACTOR EHC-C130	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (INSTALACIONES ELECTROMECANICAS) Vº Bº

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
24	CIRUGIA DE DIA	TRABAJO SUCIO	EXTRACTOR EHC-C121	EM	SISTEVEN	SLINE-150	0	Limpieza de polvo Revisión de amperaje Chequear la vibración y limpieza de polvo Chequear los cojinetes y suciedad Verificar las boquillas a ambos lados del soporte			X				X				X	
25	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
26	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN NIÑOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
27	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN ADULTOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
28	CIRUGÍA DE DIA	SALA DE RECUPERACIÓN ADULTOS	CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION	CC-9	METAX	M-715	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Verificar el buen funcionamiento de los actuadores lineales hidráulicos y neumáticos. Verificar el buen estado de los pedales de bombeo, alivio y freno. Lubricación de los actuadores lineales. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificar que no exista ninguna fricción o ruido.				X								
29	CIRUGÍA DE DIA	TRABAJO LIMPIO	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	R-22	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO205	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X							X		

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTR.

HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e)INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
30	CIRUGÍA DE DIA	ESTACIÓN DE ENFERMERAS	REFRIGERADORA DE 04 PIES CUBICOS	R-22	GENERAL ELECTRIC	GAV5SAMRBS	16112537DO222	Inspección fisica del equipo con sus componentes y accesorios. Revisión de la unidad condensadora, incluye limpieza de parrilla. Verificación y limpieza de las empaquetaduras, sustituir si fuera necesario. Verificación de control de temperatura. Verificar la iluminación de la cámara interna, cambiar si es necesario. Verificación del funcionamiento de la puerta, seguros y bisagras, lubricar de ser necesario. Limpieza general del equipo. Verificación del sistema eléctrico y aislamiento eléctrico. Pruebas de funcionamiento.				X						X		
31	CIRUGÍA DE DIA	ALMACEN DE REFRIGERADOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	R-27b	INDREL	RC-4300	47079	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.				X						X		
32	CIRUGÍA DE DIA	ALMACEN DE REFRIGERADOS	REFRIGERADORA PARA FARMACIA (15-25 PIES CUBICOS)	R-27b	INDREL	RC-4300	47081	Inspección general de la integridad del equipo, su conservación, pintura, corrosión. Inspección de la operatividad de todas sus funciones . Revisión del sistema de monitoreo de temperatura y alarmas. Limpieza de la puerta y la cámara. Limpieza del sistema eléctrico, electrónico y de refrigeración. Comprobación del correcto funcionamiento del valor de la temperatura. Verificación de la temperatura programada y la mostrada. Comprobación de luz interna, cambiar si fuera necesario. Verificación del sistema de seguridad de la puerta. Revisión del sistema de enfriamiento del equipo. Pruebas de funcionamiento y operatividad del equipo.				X						X		
33	CIRUGÍA DE DIA	PREPARACION DE PACIENTES	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecànicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								
34	CIRUGÍA DE DIA	PREPARACION DE PACIENTES	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalías a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA Vº Bº (e) INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 2023

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

ITEM	DATOS DEL EQUIPO							EJECUCION DE MANTENIMIENTO	CRONOGRAMA											
	UPSS	AMBIENTE	DENOMINACION DEL EQUIPAMIENTO	TIPO DE EQUIP.	MARCA	MODELO	SERIE / PLACA DE RODAJE	ACTIVIDADES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
35	CIRUGÍA DE DIA	ADAPTACION AL MEDIO	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								
36	CIRUGÍA DE DIA	ADAPTACION AL MEDIO	CAMILLA METALICA SOBRE BASTIDOR RODABLE	CC-14	METAX	CH-14	S/N	Comprobar el estado general, verificando que no se observe anomalias a la estructura, como abolladuras o deformaciones y oxidación. Ajustes mecánicos. Revisión del estado de las secciones tapizadas. Lubricar los actuadores lineales, ejes roscados, bocina, etc. Verificación de funcionamiento de garruchas, cambiar si fuera necesario. Pruebas de funcionamiento, verificando que no exista fricción o ruido anormal en los movimientos.				X								

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AREA DE PLANEAMIENTO HRM

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – Vº Bº

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA – INSTALACIONES ELECTROMECANICAS – Vº Bº